ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ОБЕКТ: Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец"

№ по ред	Наименование на СМР и КРР	мярка	Количество	Норма време (ч.ч.)	Човекодни	Бр. работници	Работни дни в календарни
	Подготовка на площадката				9	3	3,0
I.	**Покрив над етаж 1**						
1	Демонтаж на стари битумни пана тип вълна	м²	90,0	0,56	6,3	2	3,2
2	Доставка и монтаж на влагоустойчиво OSB - 15 мм	м²	90,0	0,76	8,6	2	4,3
3	Доставка и монтаж на битумни керемиди	м²	90,0	0,92	10,4	2	5,2
4	Доставка и монтаж на надлъжна пола от поцинкована ламарина	м	39,0	0,94	4,6	2	2,3
5	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка от поцинкована ламарина при връзка покрив/стена	м	45,0	1,53	8,6	2	4,3
6	Доставка и монтаж на снегозадържащи куки	бр	90,0	0,30	3,4	2	1,7
7	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	бр	32,0	0,95	3,8	2	1,9
II.	**Покрив над етаж 2**						
1	Поправка на компрометирани участъци - конструкция и керемиди	м²	55,0	1,47	10,1	3	3,4
2	Демонтаж останали улуци, доставка и монтаж на нови от поцинкована ламарина	м	62,0	1,12	8,7	2	4,3
3	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	32,0	0,95	3,8	2	1,9
4	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	8,0	2,83	2,8	2	1,4
5	Доставка и монтаж на снегозадържащи куки	бр	180,0	0,30	6,8	2	3,4
6	Подмяна на обшивка на комини от поцинкована ламарина	бр	3,0	7,25	2,7	2	1,4
7	Доставка и монтаж на инсталация за снеготопене в улуци и водосточни тръби	м	148,0	0,03	0,5	2	0,2
8	Ревизия на отводняването	бр	1,0	8,00	1,0	2	0,5
III.	**Вътрешни и външни ремонтни работи**						
1	Кухня, столова, фоайе						
1.1.	Поправка на шпакловка частична и боядисване с латекс	м²	545,0	1,08	73,8	6	12,3
1.2.	Преградна стена от гипсокартон в кухня	м²	3,2	2,22	0,9	2	0,4
1.3.	Скеле за фоайе	м²	95,0	0,34	4,1	3	1,4
1.4.	Подмяна пана на окачен таван 60/60	м²	14,0	0,32	0,6	1	0,6
2	Коридор и стан - първи етаж						
2.1.	Поправка на шпакловка частична и боядисване с латекс	м²	1075,0	1,08	145,7	6	24,3
2,2	Доставка и полагане теракотни плочи - коридор	м²	25,0	2,02	6,3	2	3,2
2,3	Доставка и полагане теракотни плочи по стъпала коридор и стъпала вход	м	46,0	1,05	6,0	2	3,0
2,4	Цокъл от теракотни плочи	м	43,0	0,68	3,6	2	1,8
3	Стълбище, кордор, бани и стаи втори етаж						
3.1	Поправка на шпакловка частично и боядисване с латекс	м²	1070,0	1,08	145,0	6	24,2
4	Демонтаж, монтаж след боядисване на радиатори в сградата	бр	31,0	2,41	9,3	2	4,7
5	Преместване, опаковане на мебели в сградата	бр	1,0	17,00	2,1	3	0,7
IV.	**Демонтаж на стари и монтаж на нови интериорни врати в сградата**						
1	Врата 100 / 200	бр	1,0	5,75	0,7	2	0,4
2	Врата 90 / 200	бр	2,0	5,75	1,4	2	0,7
3	Врата 80 / 200	бр	40,0	5,75	28,8	2	14,4
4	Врата за WC 70 / 200	бр	17,0	3,59	7,6	2	3,8
V.	**Демонтаж на стари и монтаж на нови осветителни тела сграда**						
1	Луминисцентни, открит монтаж по таван 4 x 18 W	бр	15,0	3,55	6,7	2	3,3
2	Луминисцентни, открит монтаж по таван 2 x 18 W	бр	27,0	3,55	12,0	2	6,0
3	Стенен аплик, LED	бр	23,0	0,42	1,2	2	0,6
4	Плафон по таван, LED	бр	51,0	0,55	3,5	2	1,8
5	Плафон по таван WC, LED	бр	27,0	0,55	1,9	2	0,9
6	Луна WC	бр	10,0	1,00	1,3	2	0,6
VI.	**Отводнителен улей при гората**						
1	Почистване и ремонт на съществуващ улей	м	35,0	0,60	2,6	3	0,9
2	Изкоп, подготовка основа на нов улей	м	22,0	3,68	10,1	3	3,4
3	Доставка и монтаж на нов улей от готови бетонови елементи тип "италиански" 50/ 50/ 5	м	22,0	1,46	4,0	3	1,3
	Почистване и предаване на площадката				9	3	3,0
	ОБЩО				579		

месец 1 | месец 2 | месец 3

Представляващ ДЗЗД "Строителство и ремонти "

ДЗЗД "СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ" СОФИЯ